


**LANDRATSAMT  
AICHACH-FRIEDBERG**



**Sachstandsbericht**

Landratsamt Aichach-Friedberg, Erweiterung und Sanierung

Referent: Sachgebiet Hochbau  
Datum: 26.02.2024




**Fassaden  
geschlossen**





**Wintereinbruch  
06.12.2023**





## Dachterrasse unter Notdach





**Neuer Eingang**





**Zulassungsstelle**





## Flurinstallationen






## Brandabschnitte Büros





## Arbeitsplatz Amtsleitung







**Durchblick nach Südwest**



## Fortgang Montagen unter Notdach



## Ausführungstermine



Daraus noch haltbarer Meilenstein:

Inbetriebnahme Nutzer in 2024



## **Aktueller Kostenstand (Werte gerundet)**

### **Erweiterungsbau**

Beauftragt	18.800.000 €
Zahlungsstand	8.852.000 €
Prognose (ohne Ausstattung)	19.585.000 €

Noch ausstehende Vergaben für den Erweiterungsbau:

BA 18.03.2024: Systemtrennwände Büros, verschiedene Nachträge

BA 13.05.2024: Tischlerarbeiten incl. WC-Trennwände

Sonstige, ohne BA: Schließanlage, Baureinigung, Feuerlöscher, Beschilderung

### **Bestandsgebäude**

Beauftragt	1.818.000 €
Zahlungsstand	724.000 €
Prognose	im Bauausschuss 22.04.2024



**Im Vortrag:  
tagesaktuelles Bild**

**Stand 26.02.2024**

