



NIEDERSCHRIFT

Gremium: 39. Sitzung des Bauausschusses
Sitzungsdatum: Montag, 18.03.2024
Sitzungsbeginn: 16:01 Uhr
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal, Landratsamt Aichach-Friedberg, Münchener Str. 9, 86551 Aichach

Anwesenheitsliste

Vorsitzender:
Metzger, Klaus, Dr.

Mitglieder:
Ankner, Johannes
Büchler, Leonhard
Echter, Martin
Gebhard, Monika
Gerstlacher, Erwin
Lindauer, Stefan
Losinger, Manfred
Posch, Maria
Resch, Georg
Rinderhagen, Silvia

Schweizer, Hans
Settele, Josef

Vertretung für Herrn Kreisrat Alfred Seitz

ab 16:11 Uhr
Vertretung für Herrn Kreisrat Roland Eichmann

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift des Bauausschusses am 05.02.2024
2. Landratsamt Aichach, Erweiterung und Sanierung;
Vergabe von Nachträgen
3. Landratsamt Aichach, Erweiterung und Sanierung;
Vergabe des Gewerkes Systemtrennwände
4. Wittelsbacher Realschule Aichach, Generalsanierung und Erweiterung Anbau;
Vergabe des Gewerkes MSR-Technik
5. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Vergabe des Gewerkes Fliesenarbeiten für Ersatzvornahme
6. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Vergabe von Nachträgen zu den Gewerken Trockenbauarbeiten, Heizungsinstallation,
RLT-Anlagen, Sanitär- und Elektroinstallation
7. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift des Bauausschusses am 05.02.2024

Beschlusnummer: 252 Abstimmungsergebnis: Ja 12 Nein 0

Der Bauausschuss genehmigt die Niederschrift der 37. Sitzung des Bauausschusses am 05.02.2024.

2. Landratsamt Aichach, Erweiterung und Sanierung;
Vergabe von Nachträgen

Beschlusnummer: Abstimmungsergebnis:

ENTFÄLLT

3. Landratsamt Aichach, Erweiterung und Sanierung;
Vergabe des Gewerkes Systemtrennwände

Beschlusnummer: 253 Abstimmungsergebnis: Ja 11 Nein 1

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg vergibt das Gewerk auf Grundlage der Wertungsübersicht vom 06.03.2024 und dem darin hinterlegten Angebotspreis an:

LRA-E 3010-1 – Systemtrennwände
Alender Innenausbau Systeme, 77736 Zell am Harmersbach

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Mehrkosten gegenüber dem Haushaltsansatz für 2024 in Höhe von 44.117,35 € in die Haushaltsplanung 2025 aufzunehmen.

4. Wittelsbacher Realschule Aichach, Generalsanierung und Erweiterung Anbau;
Vergabe des Gewerkes MSR-Technik

Beschlusnummer: 254 Abstimmungsergebnis: Ja 13 Nein 0

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg vergibt das Gewerk auf Grundlage der Wertungsübersicht vom 06.03.2024 und dem darin hinterlegten Angebotspreis an:

WRS-3010-1 – MSR-Technik
Sauter-Cumulus GmbH aus Augsburg

Die Abrechnung erfolgt jeweils nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

- | |
|---|
| 5. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Vergabe des Gewerkes Fliesenarbeiten für Ersatzvornahme |
|---|

Beschlusnummer: 255	Abstimmungsergebnis: Ja 13 Nein 0
----------------------------	--

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg vergibt das Gewerk auf Grundlage der Wertungsübersichten vom 06.03.2024 und den darin hinterlegten Angebotspreisen an:

ASH 1070-5 – Fliesenarbeiten
Mahler Fliesen + Glasbau GmbH aus Augsburg.

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

- | |
|--|
| 6. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Vergabe von Nachträgen zu den Gewerken Trockenbauarbeiten, Heizungsinstallation, RLT-Anlagen, Sanitär- und Elektroinstallation |
|--|

Beschlusnummer: 256	Abstimmungsergebnis: Ja 13 Nein 0
----------------------------	--

1140 – Trockenbauarbeiten

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt den Nachtrag für

Gewerk	1140 - Trockenbauarbeiten
Auftragnehmer	DTB-Donau-Trocken-Bau
Auftragssumme	206.703,00 €
Bisherige Änderungen (Nachträge)	
Nachtrag 1 + 2 (Anpassung fortgeführte Planung)	1.554,91 €
Nachtrag 3 (Traversen Sitzbänke)	8.453,76 €
Nachtrag 4 (Anpassung Ausführung)	13.484,01 €
Nachtrag 5 (geänderte Ausführung)	7.881,39 €
Nachtrag 6 (Mehraufwendungen Stundenlohn)	9.662,80 €
Bisherige Auftragssumme	247.739,87 €
Zuzüglich Nachtrag 7 (Ersatzvornahme Fliesen)	57.732,85 €
Neue Auftragssumme	305.472,72 €

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

Die Verwaltung wird beauftragt, der DTB-Donau-Trocken-Bau den Auftrag zum Nachtrag bzgl. Rückbau Duschbereiche (Ersatzvornahme Fliesenarbeiten) zu erteilen.

3030 - Sanitärinstallation

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt den Nachtrag für

Gewerk	3030 - Sanitärinstallation
Auftragnehmer	August Hopf Sanitärtechnik GmbH
Auftragssumme	362.952,97 €
Bisherige Änderungen (Nachträge)	
Nachtrag 1 (Edelstahl-Entwässerungsrinnen)	25.978,75 €
Bisherige Auftragssumme	388.931,72 €
Zuzüglich Nachtrag 2 (Ersatzvornahme Fliesen)	28.024,50 €
Neue Auftragssumme	416.956,22 €

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

Die Verwaltung wird beauftragt, der August Hopf Sanitärtechnik GmbH den Auftrag zum Nachtrag bzgl. Ersatzvornahme Fliesen zu erteilen.

7. Sonstiges, Wünsche und Anträge
--

Beschlusnummer:	Abstimmungsergebnis:
------------------------	-----------------------------

Dr. Klaus Metzger
Landrat

Schriftführer(in)