



AL/SG:	SG 50 - Hochbau
Aktenzeichen:	621-1/3.3.2

Aichach, den 26.06.2025

## Sitzungsvorlage

Drucksache:	50/229/2025	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bauausschuss	14.07.2025	

**Betreff:**

Fachakademie für Sozialpädagogik, Berufsfachschule für Kinderpflege und Wirtschaftsschule Aichach;  
Verlängerung der Mietzeit der Interims-Containeranlage

**Anlagen**

Rangliste - vertraulich

**Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:**

Sitzung des Bauausschusses am 17.02.2025  
Sitzung des Kreistage 24.02.2025

**Finanzielle Auswirkungen:**

1. Gesamtkosten:

<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung	<input checked="" type="checkbox"/> Vermögenshaushalt

2. Deckungsvorschlag:

---

3. Folgekosten:

- Personalkosten:
- Sach- und Unterhaltskosten:
- Finanzierungskosten:
- Sonstiges:

## **Sachverhalt:**

Für den Neubau der Fachakademie für Sozialpädagogik, Berufsschule für Kinderpflege und Wirtschaftsschule Aichach steht heute die Auftragsvergabe für das Gewerk Interims-Containeranlage an.

Das bestehende Interims-Modulgebäude mit vier Klassenräumen wurde im Rahmen des Projekts Wittelsbacher Realschule – Generalsanierung Anbau errichtet. Die Interimsräume werden nach Abschluss der Maßnahme und Inbetriebnahme der Realschule ab Ende Juli 2025 frei und sollen anschließend für die Unterbringung von vier Klassen der Fachakademie, Berufsfachschule und Wirtschaftsschule während der gesamten Ausführungsphase bis zur Fertigstellung des Neubaus genutzt werden. Die Vermietung und der Betrieb des Modulgebäudes sollen mit dem vorliegenden Angebot der Firma Algeco GmbH bis zur Fertigstellung des Neubaus verlängert werden.

Gemäß Prüfung des Angebots vom 10. Juni 2025 durch das Architekturbüro Endres + Tiefenbacher wurde festgestellt, dass die bisher vereinbarten Mietkosten unverändert beibehalten werden können.

Die Wirtschaftlichkeit des Angebots wird bestätigt.

### **FBW-NB-9003 – Interims-Containeranlage**

Algeco GmbH  
Siemensstraße 8  
85716 Unterschleißheim

Die Kostendeckung im Budget ist gegeben.

## **Beschlussvorschlag:**

***Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg vergibt das Gewerk Interims-Containeranlage auf Grundlage des Angebots vom 10. Juni 2025 und den darin hinterlegten Angebotspreisen gemäß beiliegender vertraulicher Anlage vom 30.06.2025 an:***

***FBW-NB-9003 – Interims-Containeranlage*  
*Algeco GmbH aus 85716 Unterschleißheim.***

***Die Abrechnung erfolgt jeweils nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.***

Manuel Hitzler