



AIC 7 Paar - Radersdorf; Sachstandsbericht Hochwasserschaden

Referent: SG 51 Tiefbau
Datum: 15.07.2024



© Bayerische Vermessungsverwaltung 2024, EuroGeographics





Schadenaufnahme Montag, 03.06.2024





Schadenaufnahme Dienstag 04.06.2024





Schadenserfassung und Ausmaß

- Überspülen der Kreisstraße AIC 7
- Unterspülen des Bankettbereich auf ca. 50 m Länge
- Abbruchkante ca. 1,60 m Tiefe am Fahrbahnrand im Bankettbereich
- Freigelegte Sparten (Strom, Telekom, Wasser, Kanal)
- Aufweichung verbliebene Tragschicht
- Standsicherheit nicht mehr gewährleistet
- Erwartete Folgeschäden bei weiterer Belastung durch Schwerverkehr
- Sicherheit für Verkehr nicht mehr gegeben

→ **Vollsperrung für den Verkehr**







Schadenbehebung durch

- Verkehrssicherung
- Wasser abpumpen
- Belasteten Boden lösen + Zwischenlagern (teils mit pechhaltigen Asphalt verunreinigt)
- Boden verwerten (zuvor pechhaltigen Asphalt aussieben)
- Sicherung + Wiederherstellung Sparten (Stromkabel, Telekom, Wasserleitung, Kanal)
- Schottertragschicht STS herstellen
- Asphalttragschicht ATS Fahrbahn (zweilagig 20 cm) herstellen

Alle Maßnahmen wurden unter Vollsperrung durchgeführt. Eine großräumige Umleitung wurde unverzüglich nach Bekanntwerden ausgeschildert.













Verkehrsfreigabe 20.06.2024

