



AL/SG:	SG 50 - Hochbau
Aktenzeichen:	621-1/14.3.2

Aichach, den 29.03.2023

Sitzungsvorlage

Drucksache:	50/134/2023	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bauausschuss	17.04.2023	

Betreff:

Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Vergabe eines Nachtrages zum Gewerk Abbrucharbeiten

Anlagen

--

Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:

Sitzung des Bauausschusses am 20.09.2021, 25.04.2022
Sitzung des Kreistages am 22.09.2021

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten:
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input checked="" type="checkbox"/> Vermögenshaushalt
2. Deckungsvorschlag:
3. Folgekosten:
<input type="checkbox"/> Personalkosten: <input type="checkbox"/> Sach- und Unterhaltskosten: <input type="checkbox"/> Finanzierungskosten: <input type="checkbox"/> Sonstiges:

Sachverhalt:

Nach der Geschäftsordnung des Kreistages ist gem. § 46 Abs. 2 Nr. 8 der Abschluss von nachträglichen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen zu Bauaufträgen und Liefer- und Dienstleistungsaufträgen ab einer Wertgrenze von 25.000,00 € je Einzelnachtrag, oder wenn das Gesamtnachtragsvolumen 25 % des Wertes des zugrundeliegenden Bauauftrags bzw. Liefer- oder Dienstleistungsauftrags überschreitet, vom zuständigen Ausschuss zu genehmigen. Die nachstehend aufgeführte Vertragsergänzung übersteigt die Wertgrenze von 25.000,00 € je Einzelnachtrag. Daher ist hierfür der Bauausschuss zuständig.

Der zu beauftragende Nachtrag beziehen sich auf das Gewerk Abbrucharbeiten.

Aufgrund der enormen Schadstoffmengen der Altsubstanz der Ambérieu-Sporthalle kam es zu erheblichen Massenmehrungen in den Positionen der Entsorgung. Im Vorfeld durchgeführte Probenentnahmen ergaben nur zum Teil Hinweise auf Altlastenvorkommen, doch im Zuge der voranschreitenden Abbrucharbeiten wurde das gesamte Ausmaß ersichtlich. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um asbestbelastetes Material, welches entsprechend entsorgt werden musste und somit als Nachtragsleistung zu beauftragen ist.

Die Mehrkosten können innerhalb des Gesamtbudgets kompensiert werden.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt den Nachtrag für

<i>Gewerk</i>	<i>1005 - Abbrucharbeiten</i>
<i>Auftragnehmer</i>	<i>Rizgar GmbH</i>
<i>Auftragssumme</i>	<i>249.525,44 €</i>
<i>Bisherige Änderungen (Nachträge)</i>	
<i>Nachtrag 1 (Pilotversuch)</i>	<i>7.816,63 €</i>
<i>Nachtrag 2 (Schadstoffsanierung Hallenboden)</i>	<i>41.877,29 €</i>
<i>Nachtrag 3 (Kernbohrungen STB)</i>	<i>12.063,03 €</i>
<i>Nachtrag 4 (Ausbau Holzschalung)</i>	<i>2.518,85 €</i>
<i>Nachtrag 5 (Entfernen asbesth. Voranstrich)</i>	<i>29.433,79 €</i>
<i>Bisherige Auftragssumme</i>	<i>343.235,03 €</i>
<i>Zuzüglich Nachtrag 6 (Massenmehrung)</i>	<i>86.385,94 €</i>
<i>Neue Auftragssumme</i>	<i>429.620,97 €</i>

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

Die Verwaltung wird beauftragt, der Fa. Rizgar den Auftrag zum NA bzgl. Massenmehrungen für die Entsorgung von schadstoffbelasteten Material zu erteilen.

Manuel Hitzler