



AL/SG:	SG 50 - Hochbau
Aktenzeichen:	621-3/1.1.2

Aichach, den 17.04.2024

Sitzungsvorlage

Drucksache:	50/184/2024	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bauausschuss	06.05.2024	

Betreff:

Landratsamt Aichach, Erweiterung und Sanierung; Vergabe eines Nachtrages zum Gewerk Baustelleneinrichtung

Anlagen

--

Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:

Sitzung des Kreistages am 07.06.2021 Sitzung des Bauausschusses am 23.05.2022

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten:
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input checked="" type="checkbox"/> Vermögenshaushalt
2. Deckungsvorschlag:
3. Folgekosten:
<input type="checkbox"/> Personalkosten:
<input type="checkbox"/> Sach- und Unterhaltskosten:
<input type="checkbox"/> Finanzierungskosten:
<input type="checkbox"/> Sonstiges:

Sachverhalt:

Nach der Geschäftsordnung des Kreistages ist gem. § 46 Abs. 2 Nr. 8 der Abschluss von nachträglichen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen zu Bauaufträgen und Liefer- und Dienstleistungsaufträgen ab einer Wertgrenze von 25.000,00 € je Einzelnachtrag, oder wenn das Gesamtnachtragsvolumen 25 % des Wertes des zugrundeliegenden Bauauftrags bzw. Liefer- oder Dienstleistungsauftrags überschreitet, vom zuständigen Ausschuss zu genehmigen. Die nachstehend aufgeführte Vertragsergänzung übersteigt die Wertgrenze von 25.000,00 € je Einzelnachtrag. Daher ist hierfür der Bauausschuss zuständig.

Der zu beauftragende Nachtrag bezieht sich auf das Gewerk Baustelleneinrichtung.

Aufgrund der verspäteten Fertigstellung der Rohbauarbeiten ergeben sich nach zwischenzeitlichem Ablauf der ursprünglichen Vertragsfrist bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus verlängerte Vorhaltungszeiten für diverse Leistungspositionen der Baustelleneinrichtung wie Heizgerät, Container, Schließdienst. Im vorliegenden Nachtrag 08 sind die daraus ab 29.04.2024 entstehenden Beträge zusammengefasst. Diese Kosten wurden am 28.02.2024 beim Gewerk Rohbauarbeiten als Bestandteil einer Belastungsanzeige zur Gegenrechnung angezeigt.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt den Nachtrag für das

<i>Gewerk</i>	<i>1001 - Baustelleneinrichtung</i>
<i>Auftragnehmer</i>	<i>griep Baulogistik GmbH</i>
<i>Auftragssumme</i>	<i>185.713,85 €</i>
<i>Bisherige Änderungen (Nachträge)</i>	<i>40.774,70 €</i>
<i>Zuzüglich Nachtrag 8 (Vorhaltungsverlängerung diverse Positionen)</i>	<i>36.731,12 €</i>
<i>Neue Auftragssumme</i>	<i>263.219,67 €</i>

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

Die Verwaltung wird beauftragt, der griep Baulogistik GmbH den Auftrag zum 8. Nachtrag bzgl. Vorhaltungsverlängerung diverser Positionen zu erteilen und die Mehrkosten gegenüber dem Budget in Höhe von 36.731,12 € in die Haushaltsplanungen aufzunehmen.

Manuel Hitzler