



AL/SG:	SG 50 - Hochbau
Aktenzeichen:	621-3/1.1.2

Aichach, den 01.10.2024

Sitzungsvorlage

Drucksache:	50/197/2024	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bauausschuss	21.10.2024	

Betreff:

Landratsamt Aichach, Erweiterung und Sanierung;
Vergabe von Nachträgen zu den Gewerken Baustelleneinrichtung und Lüftungsanlagen

Anlagen

Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:

Sitzung des Kreistages am 07.06.2021
Sitzung des Bauausschusses am 23.05.2022

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten:

<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung	<input checked="" type="checkbox"/> Vermögenshaushalt

2. Deckungsvorschlag:

3. Folgekosten:

- Personalkosten:
- Sach- und Unterhaltskosten:
- Finanzierungskosten:
- Sonstiges:

Sachverhalt:

Nach der Geschäftsordnung des Kreistages ist gem. § 46 Abs. 2 Nr. 8 der Abschluss von nachträglichen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen zu Bauaufträgen und Liefer- und Dienstleistungsaufträgen ab einer Wertgrenze von 25.000,00 € je Einzelnachtrag, oder wenn das Gesamtnachtragsvolumen 25 % des Wertes des zugrundeliegenden Bauauftrags bzw. Liefer- oder Dienstleistungsauftrags überschreitet, vom zuständigen Ausschuss zu genehmigen. Daher ist für folgende Vertragsergänzungen der Bauausschuss zuständig.

1001 - Baustelleneinrichtung

Der zu beauftragende Nachtrag bezieht sich auf das Gewerk Baustelleneinrichtung.

Durch die Bauzeitverlängerung hat sich ein erhöhter Verbrauch im Bereich der Bauheizung welcher, über das Gewerk Baustelleneinrichtung abgewickelt wurde ergeben.

ergeben, Die Mehrkosten belaufen sich auf 29.719,31 €.

3020 – Lüftungsanlagen

Der zu beauftragende Nachtrag bezieht sich auf das Gewerk Lüftungsanlagen.

Aufgrund der Bauzeitverlängerung und einem daraus resultierenden veränderten Bauablaufveränderten Bauablauf konnte die Lüftungsanlage nicht wie ursprünglich geplant installiert werden Sie musste daher vorübergehend eingelagert werden, wofür entsprechende Kosten angefallen sind.

Die Mehrkosten belaufen sich auf 30.190,06 €.

Beschlussvorschlag:

1001 - Baustelleneinrichtung

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt den Nachtrag für das

Gewerk	1001 Baustelleneinrichtung
Auftragnehmer	griep Baulogistik GmbH
Auftragssumme	185.713,85 €
Bisherige Änderungen (Nachträge)	83.647,17 €
Zuzüglich Nachtrag 7 (erhöhter Verbrauch Bauheizung)	29.719,31 €
Neue Auftragssumme	299.080,33 €

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

Die Verwaltung wird beauftragt, der griep Baulogistik GmbH den Auftrag zum 7. Nachtrag bzgl. des erhöhten Verbrauchs der Bauheizung zu erteilen und die Mehrkosten gegenüber dem Budget in Höhe von 29.719,31 € in die Haushaltsplanungen aufzunehmen.

3020 - Lüftungsanlagen

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt den Nachtrag für das

Gewerk	3020 Lüftungsanlagen
Auftragnehmer	Schuster Klima Lüftung

GmbH & Co.KG

Auftragssumme	615.105,32 €
Bisherige Änderungen (Nachträge)	101.188,81 €
Zuzüglich Nachtrag 12 (Einlagerkosten)	30.190,06 €

Neue Auftragssumme	746.484,19 €
---------------------------	---------------------

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

Die Verwaltung wird beauftragt, der Schuster Klima Lüftung GmbH & Co. KG den Auftrag zum 12. Nachtrag bzgl. der Einlagerkosten zu erteilen und die Mehrkosten gegenüber dem Budget in Höhe 30.190,06 € in die Haushaltsplanungen aufzunehmen.

Manuel Hitzler